

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và mô hình trồng cây dược liệu; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Sơn Động

Ngày 13/6/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tổ chức buổi kiểm tra các dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Sơn Động và dự án Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các Trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang, hạng mục trạm y tế tại xã Long Sơn, kiểm điểm tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thăm một số mô hình trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện Sơn Động. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA), lãnh đạo UBND huyện Sơn Động; đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Sơn Động và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

1.1. Ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực trong triển khai các dự án của Ban QLDA và UBND huyện Sơn Động. Đến nay tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình xây dựng thuộc các dự án: “Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Sơn Động” và “Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các Trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang, hạng mục các trạm y tế xã thuộc địa bàn huyện Sơn Động” cơ bản được đảm bảo. Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA và UBND huyện đã kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh dự án phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu thực tế.

1.2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Sơn Động triển khai một số nội dung sau:

- Chủ đầu tư (Ban QLDA) tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực và phương tiện để hoàn thành các công việc còn lại của dự án tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động theo tiến độ đã đề ra; thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình thực hiện dự án. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm xây dựng hạng mục nhà cầu 2 tầng và bồn hoa khuôn viên, phấn đấu khởi công **trong tháng 11/2024**, hoàn thành, đưa vào sử dụng **trong tháng 4/2025**. Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhanh tiến độ thi công xây lắp công trình tại các trạm y tế để sớm đưa vào hoạt động; rà soát, bổ sung một số các hạng mục phụ trợ tại các trạm y tế để nâng cao hiệu quả sử dụng của công trình, như: Cổng, tường rào... của Trạm y tế xã Long Sơn.

- Trung tâm Y tế huyện Sơn Động tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để triển khai hoàn thành sớm các hạng mục còn lại của dự án, làm việc với chủ đầu tư để thống nhất việc bố trí các trang thiết bị cho hợp lý, đảm bảo công năng của công trình khi đưa vào sử dụng, tránh tối đa việc chỉnh sửa, bổ sung sau khi đã bàn giao công trình; chủ động rà soát, đề xuất với UBND huyện Sơn Động về việc đầu tư một số hạng mục công trình hoặc các công việc còn thiếu thuộc thẩm quyền của huyện.

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu triển khai các công việc liên quan của các dự án đảm bảo quy định, chất lượng và hiệu quả; trước mắt đẩy nhanh tiến độ các công việc để sớm khởi công hạng mục nhà cầu 2 tầng và bồn hoa khuôn viên.

- Đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG: Nhất trí với đề xuất của UBND huyện về việc tách phần đất (phần không có đất rừng) tại các dự án để hoàn thiện sớm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, triển khai ngay việc xây dựng các hạng mục trên các phần đất đã đảm bảo điều kiện thi công xây lắp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình.

2. Về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

2.1. Đánh giá tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện rất thấp, kết quả mới đạt 22,4% kế hoạch vốn giao. Việc nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan thực hiện Chương trình của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, dẫn đến lúng túng, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2.2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Sơn Động triển khai một số nội dung sau:

- UBND huyện Sơn Động cần nỗ lực, quyết liệt trong việc giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, đảm bảo tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 30%. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần linh hoạt, chủ động đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường nghiên cứu các quy định pháp luật, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý.

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh: Cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sơn Động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình. Đối với một số vướng mắc cụ thể liên quan đến các công trình duy tu, sửa chữa thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi, hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, UBND huyện Sơn Động phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thống nhất để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3. Về việc triển khai trồng cây dược liệu

3.1. Qua kiểm tra cho thấy việc trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện Sơn Động có rất nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh tế cao nếu được quan tâm đầu tư đúng hướng. UBND huyện Sơn Động cũng đã rất tích cực, vận động nông dân chuyển đổi một số cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây dược liệu, từng bước mở ra hướng đi mới cho người dân trong xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

3.2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Sơn Động triển khai một số nội dung sau:

- UBND huyện Sơn Động phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các chất dinh dưỡng trong các loài cây dược liệu để định hướng sản xuất, chế biến sâu. Từ đó, tập trung trồng các cây thực sự đem lại giá trị kinh tế; tránh trồng tràn lan, không hiệu quả; quan tâm thực hiện gói vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, bảo quản chế biến, chủ động đề xuất lãnh đạo tỉnh có các biện pháp mời gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào bảo quản, chế biến cây dược liệu; tăng cường hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án hỗ trợ khác giúp người dân tháo gỡ khó khăn về vốn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các loại cây

trông theo đề xuất của UBND huyện Sơn Động, hoàn thành chậm nhất **trước ngày 15/7/2024**.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh;
- UBND huyện Sơn Động;
- Trung tâm Y tế huyện Sơn Động;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX. Trâm.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trung Trực